

[illegible]

Nr.p.k.	Projekts un tajā ietīstītie objekti	Ieguvumi no projekta īstenošanas	Kopīgiem projektiem norāda projekta finansēšanā iesaistītās citas juridiskās personas un to procentuālo daļu finanšu ieguldījumā	Finanšu ieguldījuma avots	Kopā finanšu ieguldījumi (milj. Ls)	Projekta kopējais īstenošanas laiks (no_ līdz_)	Finanšu ieguldījumu sadalījums un darbu izpildes grafiks katrā no nākamajiem 10 gadiem									
							2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
7							4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā, kondensatoru baterijas uzstādīšana									
8	110/10kV apakšstacijas "Bolderāja I" 110kV sadalnes rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	1.47	2013-2014	1.36									
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:						4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā									
9	110/10/6kV apakšstacijas "Salamandra" 110kV sadalnes rekonstrukcija, nozarojuma likvidēšana	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	1.73	2013-2015	1.00	0.63								
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:						3 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā, nozarojumu likvidēšana	3 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā								
10	110/20kV apakšstacijas "Dagda" 110 kV sadalnes rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	1.84	2013-2015	1.14	0.62								
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:						3 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā	3 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā								
11	110/20kV apakšstacijas "Skulte" 110kV sadalnes paplašināšana	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.71	2014-2015	0.05	0.66								
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:						Tehniskā projekta izstrādāšana	1 gab. 110kV pievienojuma izbūve ĀSI izpildījumā, "iegriešana" LNr.233								
12	330/110/10kV apakšstacijas "Imanta" 110kV sadalnes rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	3.75	2013-2016	1.20	1.20	1.20							
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:						4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā	4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā	5 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā							
13	110/20kV apakšstacijas "Aloja" 110kV sadalnes rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	2.52	2015-2017		0.16	1.18	1.18						
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:							Tehniskā projekta izstrādāšana	3 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā	4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā						
14	110/20/10kV apakšstacijas "Ventspils" 110kV sadalnes rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	2.84	2015-2017		0.16	1.34	1.34						
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:							Tehniskā projekta izstrādāšana	4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā	4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā						
15	110/20/10kV apakšstacijas "Vīkaļi" 110kV sadalnes rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	4.16	2015-2018		0.20	1.32	1.32	1.32					
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:							Tehniskā projekta izstrādāšana	4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā	4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā	4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā					
16	110/10 kV apakšstacijas "Jāņciems" 110kV sadalnes rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	3.18	2017-2019				0.18	1.50	1.50				
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:									Tehniskā projekta izstrādāšana	4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā	5 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā				
17	110/20kV apakšstacijas "Iecava" 110kV sadalnes rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	1.30	2018-2019					0.10	1.20				
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:										Tehniskā projekta izstrādāšana	4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā				
18	110/20kV apakšstacijas "Vījaka" 110kV sadalnes rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	1.30	2018-2019					0.10	1.20				
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:										Tehniskā projekta izstrādāšana	4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā				
19	330/110/20/10kV apakšstacijas "Daugavpils" 110kV sadalnes rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	5.76	2017-2020				0.20	1.85	1.85	1.85			
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:									Tehniskā projekta izstrādāšana	5 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā	6 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā	6 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā			
20	110/10/6kV apakšstacijas "Vairogs" 110kV sadalnes rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	5.00	2019-2020						0.20	4.80			
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:											Tehniskā projekta izstrādāšana	6 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija GIS izpildījumā			

Nr.p.k.	Projekts un tajā ietilpstošie objekti	Ieguvumi no projekta īstenošanas	Kopīgiem projektiem norāda projekta finansēšanā iesaistītās citas juridiskās personas un to procentuālo daļu finanšu ieguldījumā	Finanšu ieguldījuma avots	Kopā finanšu ieguldījumi (milj. Ls)	Projekta kopējais īstenošanas laiks (no... līdz...)	Finanšu ieguldījumu sadalījums un darbu izpildes grafiks katrā no nākamajiem 10 gadiem									
							2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
21	110/10kV apakšstacijas "Ilģuciems" 110kV sadalnes rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	1.30	2019-2020						0.10	1.20			
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:											Tehniskā projekta izstrādāšana	4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā			
22	110/10kV apakšstacijas "Šķirotava" 110kV sadalnes rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	5.00	2020-2021							0.20	4.80		
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:											Tehniskā projekta izstrādāšana	6 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija GIS izpildījumā			
23	110/20kV apakšstacijas "Rudbārži" 110kV sadalnes rekonstrukcija vai izbūve jaunā vietā	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	1.30	2020-2021							0.10	1.20		
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:											Tehniskā projekta izstrādāšana	4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā			
24	33/110kV autotransformatora uzstādīšana apakšstacijā "Aizkraukle"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	2.70	2019-2021						0.10	1.00	1.60		
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:											Tehniskā projekta izstrādāšana	330kV un 110kV sadaļu paplašināšana	Autotransformatora uzstādīšana		
25	110/10/6kV apakšstacijas "Milgrāvis" 110kV sadalnes rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	2.86	2020-2022							0.18	1.34	1.34	
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:											Tehniskā projekta izstrādāšana	4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā	4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā		
26	110/20kV apakšstacijas "Līvāni" 110kV sadalnes rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	1.30	2021-2022								0.10	1.20	
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:												Tehniskā projekta izstrādāšana	4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā		
27	110/10/6kV apakšstacijas "Bolderājall" 110kV sadalnes rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	2.20	2020-2022							0.16	1.02	1.02	
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:											Tehniskā projekta izstrādāšana	3 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā	3 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā		
28	110/20kV apakšstacijas "Kuldīga" 110kV sadalnes rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	1.30	2021-2022								0.10	1.20	
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:												Tehniskā projekta izstrādāšana	4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā		
29	330/110kV apakšstacijas "Salaspils" 330kV RAA un DVS nomaļa	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.71	2021-2022								0.05	0.66	
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:												Tehniskā projekta izstrādāšana	RAA un DVS iekārtu nomaļa		
30	110kV apakšstacijas "Ropaži" 110kV RAA un DVS nomaļa	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.45	2021-2022								0.05	0.40	
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:												Tehniskā projekta izstrādāšana	RAA un DVS iekārtu nomaļa		
31	110kV apakšstacijas "Sloka" 110kV RAA un DVS nomaļa	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.40	2021-2022								0.05	0.35	
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:												Tehniskā projekta izstrādāšana	RAA un DVS iekārtu nomaļa		
32	330/110/20kV apakšstacijas "Krustpils" 110kV sadalnes rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	4.16	2020-2023						0.20	1.32	1.32	1.32	
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:											Tehniskā projekta izstrādāšana	4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā	4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā	4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā	
33	110/20/10kV apakšstacijas "Ogre" 110kV sadalnes rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	1.30	2022-2023									0.10	1.20
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:													Tehniskā projekta izstrādāšana	4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā	
34	110/20/6kV apakšstacijas "Garkalne" 110kV sadalnes rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	1.30	2022-2023									0.10	1.20
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:													Tehniskā projekta izstrādāšana	4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā	
35	110/20/6kV apakšstacijas "Lode" 110kV sadalnes rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	1.30	2022-2023									0.10	1.20
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:													Tehniskā projekta izstrādāšana	4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā	
36	110/20/6kV apakšstacijas "KegumaHES2A" 110kV sadalnes rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	3.18	2021-2023								0.18	1.50	1.50
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:												Tehniskā projekta izstrādāšana	4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā	5 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā	

Nr.p.k.	Projekts un tajā ietilpstošie objekti	Ieguvumi no projekta īstenošanas	Kopīgiem projektiem norāda projekta finansēšanā iesaistītās citas juridiskās personas un to procentuālo daļu finanšu ieguldījumā	Finanšu ieguldījuma avots	Kopā finanšu ieguldījumi (milj. Ls)	Projekta kopējais īstenošanas laiks (no_ līdz_)	Finanšu ieguldījumu sadalījums un darbu izpildes grafiks katrā no nākamajiem 10 gadiem									
							2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
37	110/10kV apakšstacijas "Torņakalns" 110kV sadalnes rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	1.30	2022-2023									0.10	1.20
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:														Tehniskā projekta izstrādāšana	4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā
38	110/20/10kV apakšstacijas "Ezerkrasts" 110kV sadalnes rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	1.30	2022-2023									0.10	1.20
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:														Tehniskā projekta izstrādāšana	4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā
39	110kV apakšstacijas "Tukums" 110kV RAA un DVS nomaļa	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.40	2022-2023									0.05	0.35
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:														Tehniskā projekta izstrādāšana	RAA un DVS iekārtu nomaļa
40	110/20kV apakšstacijas "Salaspils" 110kV sadalnes rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	1.30	2023-2024										0.10
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:															Tehniskā projekta izstrādāšana
41	110/20kV apakšstacijas "Sīgūda" 110kV sadalnes rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	1.30	2023-2024										0.10
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:															Tehniskā projekta izstrādāšana
42	110/10kV apakšstacijas "DaugavpilsA" 110kV sadalnes rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	1.30	2023-2024										0.10
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:															Tehniskā projekta izstrādāšana
43	110/20kV apakšstacijas "Carnikava" 110kV sadalnes rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	1.30	2023-2024										0.10
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:															Tehniskā projekta izstrādāšana
44	110kV apakšstacijas "Bauska" 110kV RAA un DVS nomaļa	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.24	2023-2024										0.05
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:															Tehniskā projekta izstrādāšana
45	110kV apakšstacijas "Grīziņkalns" 110kV RAA un DVS nomaļa	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.40	2023-2024										0.05
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:															Tehniskā projekta izstrādāšana
46	110kV apakšstacijas "Dzintari" 110kV RAA un DVS nomaļa	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.24	2023-2024										0.05
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:															Tehniskā projekta izstrādāšana
Kopā apakšstaciju rekonstrukcijas							9.32	6.03	7.42	6.90	7.25	8.53	9.69	11.81	9.54	9.72
47	Autotransformatora ATNr.2 nomaļa apakšstacijā "Daugavpils"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	1.60	2016-2017			0.02	1.58						
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:								Tehniskā projekta izstrādāšana	ATNr.2 nomaļa						
48	Autotransformatora ATNr.1 nomaļa apakšstacijā "Bīšucems"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	1.60	2019-2020						0.02	1.58			
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:											Tehniskā projekta izstrādāšana	ATNr.1 nomaļa			
49	Autotransformatora ATNr.2 nomaļa apakšstacijā Nr.6 "TEC-1"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	1.60	2022-2023									0.02	1.58
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:														Tehniskā projekta izstrādāšana	ATNr.1 nomaļa
Kopā autotransformatoru nomaļas:							0	0	0.02	1.58	0	0.02	1.58	0	0.02	1.58
50	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacijā "Brocēni 110"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.35	2014	0.35									
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:						Tehniskā projekta izstrādāšana un TNr.1 nomaļa									
51	110kV transformatora TNr.2 nomaļa apakšstacijā "Brocēni 110"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.35	2014	0.35									
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:						Tehniskā projekta izstrādāšana un TNr.2 nomaļa									
52	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacijā "Iecava"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.25	2014	0.25									
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:						Tehniskā projekta izstrādāšana un TNr.1 nomaļa									
53	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacijā "Sloka"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.35	2014-2015	0.02	0.33								
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:						Tehniskā projekta izstrādāšana	TNr.1 nomaļa								
54	110kV transformatora TNr.2 nomaļa apakšstacijā "Sloka"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.35	2014-2015	0.02	0.33								
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:						Tehniskā projekta izstrādāšana	TNr.1 nomaļa								

Nr.p.k.	Projekts un tajā ietilpstošie objekti	Ieguvumi no projekta īstenošanas	Kopīgiem projektiem norāda projekta finansēšanā iesaistītās citas juridiskās personas un to procentuālo daļu finanšu ieguldījumā	Finanšu ieguldījuma avots	Kopā finanšu ieguldījumi (milj. Ls)	Projekta kopējais īstenošanas laiks (no_ līdz_)	Finanšu ieguldījumu sadalījums un darbu izpildes grafiks katrā no nākamajiem 10 gadiem									
							2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
55	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacijā "Ieriķi"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tiklu īpašnieka finansējums	0.35	2014-2015	0.02	0.33								
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:						Tehniskā projekta izstrādāšana	TNr.1 nomaļa								
56	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacijā "Alzpute"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tiklu īpašnieka finansējums	0.25	2014-2015	0.02	0.23								
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:						Tehniskā projekta izstrādāšana	TNr.1 nomaļa								
57	110kV transformatora TNr.2 nomaļa apakšstacijā "Ieriķi"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tiklu īpašnieka finansējums	0.35	2014-2015	0.02	0.33								
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:						Tehniskā projekta izstrādāšana	TNr.1 nomaļa								
58	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacijā "Dagda"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tiklu īpašnieka finansējums	0.25	2014-2015	0.02	0.23								
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:						Tehniskā projekta izstrādāšana	TNr.1 nomaļa								
59	110kV transformatora TNr.2 nomaļa apakšstacijā "Alzpute"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tiklu īpašnieka finansējums	0.35	2014-2015	0.02	0.33								
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:						Tehniskā projekta izstrādāšana	TNr.1 nomaļa								
60	110kV transformatora TNr.2 nomaļa apakšstacijā "Kūmas"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tiklu īpašnieka finansējums	0.25	2014-2015	0.02	0.23								
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:						Tehniskā projekta izstrādāšana	TNr.1 nomaļa								
61	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacijā "Džūkste"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tiklu īpašnieka finansējums	0.25	2014-2015	0.02	0.23								
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:						Tehniskā projekta izstrādāšana	TNr.1 nomaļa								
62	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacijā "Kandava"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tiklu īpašnieka finansējums	0.33	2014-2015		0.33								
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:							TNr.1 nomaļa								
63	110kV transformatora TNr.2 nomaļa apakšstacijā "Tukums"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tiklu īpašnieka finansējums	0.35	2015-2016		0.02	0.33							
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:							Tehniskā projekta izstrādāšana	TNr.2 nomaļa							
64	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacijā "Tukums"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tiklu īpašnieka finansējums	0.35	2015-2016		0.02	0.33							
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:							Tehniskā projekta izstrādāšana	TNr.1 nomaļa							
65	110kV transformatora TNr.2 nomaļa apakšstacijā "Valka"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tiklu īpašnieka finansējums	0.25	2015-2016		0.02	0.23							
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:							Tehniskā projekta izstrādāšana	TNr.2 nomaļa							
66	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacijā "Jēkabpils"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tiklu īpašnieka finansējums	0.25	2015-2016		0.02	0.23							
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:							Tehniskā projekta izstrādāšana	TNr.1 nomaļa							
67	110kV transformatora TNr.2 nomaļa apakšstacijā "Vīskaiļi"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tiklu īpašnieka finansējums	0.33	2015-2016			0.33							
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:								TNr.2 nomaļa							
68	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacijā "Priekule"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tiklu īpašnieka finansējums	0.35	2015-2016		0.02	0.33							
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:							Tehniskā projekta izstrādāšana	TNr.1 nomaļa							
69	110kV transformatora TNr.2 nomaļa apakšstacijā "Lauma"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tiklu īpašnieka finansējums	0.35	2016-2017			0.02	0.33						
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:								Tehniskā projekta izstrādāšana	TNr.2 nomaļa						
70	110kV transformatora TNr.2 nomaļa apakšstacijā "Priekule"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tiklu īpašnieka finansējums	0.25	2016-2017			0.02	0.23						
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:								Tehniskā projekta izstrādāšana	TNr.2 nomaļa						
71	110kV transformatora TNr.3 nomaļa apakšstacijā "Mārupe"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tiklu īpašnieka finansējums	0.35	2016-2017			0.02	0.33						
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:								Tehniskā projekta izstrādāšana	TNr.3 nomaļa						
72	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacijā "Kārsava"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tiklu īpašnieka finansējums	0.25	2016-2017			0.02	0.23						
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:								Tehniskā projekta izstrādāšana	TNr.1 nomaļa						
73	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacijā "Jānciems"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tiklu īpašnieka finansējums	0.33	2017-2018					0.33					
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:										TNr.1 nomaļa					
74	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacijā "Dobele"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tiklu īpašnieka finansējums	0.35	2016-2017			0.02	0.33						
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:								Tehniskā projekta izstrādāšana	TNr.1 nomaļa						
75	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacijā "Olaive"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tiklu īpašnieka finansējums	0.35	2016-2017			0.02	0.33						

Nr.p.k.	Projekts un tajā ietilpstošie objekti	Ieguvumi no projekta īstenošanas	Kopīgiem projektiem norāda projekta finansēšanā iesaistītās citas juridiskās personas un to procentuālo daļu finanšu ieguldījumā	Finanšu ieguldījuma avots	Kopā finanšu ieguldījumi (milj. Ls)	Projekta kopējais īstenošanas laiks (no_ līdz_)	Finanšu ieguldījumu sadalījums un darbu izpildes grafiks katrā no nākamajiem 10 gadiem									
							2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:								Tehniskā projekta izstrādāšana	TNr.1 nomaļa						
76	110kV transformatora TNr.8 nomaļa apakšstacijā "Ķeguma HES-1"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.25	2016-2017			0.02	0.23						
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:								Tehniskā projekta izstrādāšana	TNr.1 nomaļa						
77	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacijā "Viskaiļi"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.33	2016-2017				0.33						
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:									TNr.1 nomaļa						
78	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacijā "Daugavpils"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.33	2017-2018					0.33					
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:										TNr.1 nomaļa					
79	110kV transformatora TNr.2 nomaļa apakšstacijā "Dagda"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.25	2017-2018				0.02	0.23					
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:									Tehniskā projekta izstrādāšana	TNr.2 nomaļa					
80	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacijā "Balvi"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.25	2017-2018				0.02	0.23					
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:									Tehniskā projekta izstrādāšana	TNr.1 nomaļa					
81	110kV transformatora TNr.2 nomaļa apakšstacijā "Dīķukste"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.25	2017-2018				0.02	0.23					
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:									Tehniskā projekta izstrādāšana	TNr.2 nomaļa					
82	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacijā "Preiļi"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.25	2017-2018				0.02	0.23					
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:									Tehniskā projekta izstrādāšana	TNr.1 nomaļa					
83	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacijā "Salamandra"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.35	2016-2017			0.02	0.33						
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:								Tehniskā projekta izstrādāšana	TNr.1 nomaļa						
84	110kV transformatora TNr.2 nomaļa apakšstacijā "RAF"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.35	2017-2018				0.02	0.33					
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:									Tehniskā projekta izstrādāšana	TNr.2 nomaļa					
85	110kV transformatora TNr.2 nomaļa apakšstacijā "TEC-2"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.35	2017-2018				0.02	0.33					
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:									Tehniskā projekta izstrādāšana	TNr.2 nomaļa					
86	110kV transformatora TNr.2 nomaļa apakšstacijā "Mārupe"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.35	2017-2018				0.02	0.33					
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:									Tehniskā projekta izstrādāšana	TNr.2 nomaļa					
87	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacijā "Gajok"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.35	2017-2018				0.02	0.33					
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:									Tehniskā projekta izstrādāšana	TNr.1 nomaļa					
88	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacijā "Viļaka"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.23	2018-2019						0.23				
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:											TNr.1 nomaļa				
89	110kV transformatora TNr.2 nomaļa apakšstacijā "Iecava"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.23	2018-2019						0.23				
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:											TNr.2 nomaļa				
90	110kV transformatora TNr.2 nomaļa apakšstacijā "Viļaka"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.23	2018-2019						0.23				
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:											TNr.2 nomaļa				
91	110kV transformatora TNr.2 nomaļa apakšstacijā "Daugavpils"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.33	2018-2019						0.33				
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:											TNr.2 nomaļa				
92	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacijā "Talsi"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.35	2018-2019					0.02	0.33				
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:										Tehniskā projekta izstrādāšana	TNr.1 nomaļa				
93	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacijā "Bolderājaļi"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.35	2018-2019					0.02	0.33				
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:										Tehniskā projekta izstrādāšana	TNr.1 nomaļa				
94	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacijā "Grīva"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.35	2018-2019					0.02	0.33				
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:										Tehniskā projekta izstrādāšana	TNr.1 nomaļa				
95	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacijā "Grobiņa"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.35	2018-2019					0.02	0.33				
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:										Tehniskā projekta izstrādāšana	TNr.1 nomaļa				
96	110kV transformatora TNr.2 nomaļa apakšstacijā "Olaine"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.35	2018-2019					0.02	0.33				
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:															

Nr.p.k.	Projekts un tajā ietilpstošie objekti	Ieguvumi no projekta īstenošanas	Kopīgiem projektiem norāda projekta finansēšanā iesaistītās citas juridiskās personas un to procentuālo daļu finanšu ieguldījumā	Finanšu ieguldījuma avots	Kopā finanšu ieguldījumi (milj. Ls)	Projekta kopējais īstenošanas laiks (no_ līdz_)	Finanšu ieguldījumu sadalījums un darbu izpildes grafiks katrā no nākamajiem 10 gadiem									
							2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:										Tehniskā projekta izstrādāšana	TNr.2 nomaļa				
97	110kV transformatora TNr.2 nomaļa apakšstacijā "Grīva"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tiklu īpašnieka finansējums	0.35	2018-2019					0.02	0.33				
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:										Tehniskā projekta izstrādāšana	TNr.2 nomaļa				
98	110kV transformatora TNr.2 nomaļa apakšstacijā "Iļģuciems"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tiklu īpašnieka finansējums	0.73	2019-2020							0.73			
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:											TNr.2 nomaļa				
99	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacijā "Inčukalns"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tiklu īpašnieka finansējums	0.25	2019-2020					0.02	0.23				
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:										Tehniskā projekta izstrādāšana	TNr.2 nomaļa				
100	110kV transformatora TNr.5 nomaļa apakšstacijā "DaugavpilsB"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tiklu īpašnieka finansējums	0.35	2019-2020					0.02	0.33				
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:										Tehniskā projekta izstrādāšana	TNr.5 nomaļa				
101	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacijā "Stelpe"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tiklu īpašnieka finansējums	0.25	2019-2020					0.02	0.23				
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:										Tehniskā projekta izstrādāšana	TNr.1 nomaļa				
102	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacijā "Suntali"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tiklu īpašnieka finansējums	0.25	2019-2020					0.02	0.23				
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:										Tehniskā projekta izstrādāšana	TNr.1 nomaļa				
103	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacijā "RAF"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tiklu īpašnieka finansējums	0.35	2019-2020					0.02	0.33				
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:										Tehniskā projekta izstrādāšana	TNr.1 nomaļa				
104	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacijā "Latgale"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tiklu īpašnieka finansējums	0.35	2019-2020					0.02	0.33				
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:										Tehniskā projekta izstrādāšana	TNr.1 nomaļa				
105	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacijā "Jaunpiebalga"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tiklu īpašnieka finansējums	0.25	2019-2020					0.02	0.23				
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:										Tehniskā projekta izstrādāšana	TNr.1 nomaļa				
106	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacijā "Šķirotava"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tiklu īpašnieka finansējums	0.33	2020-2021							0.33			
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:												TNr.1 nomaļa			
107	110kV transformatora TNr.2 nomaļa apakšstacijā "Šķirotava"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tiklu īpašnieka finansējums	0.33	2020-2021							0.33			
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:												TNr.2 nomaļa			
108	110kV transformatora TNr.2 nomaļa apakšstacijā "Mīlgrāvis"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tiklu īpašnieka finansējums	0.33	2020-2021							0.33			
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:												TNr.2 nomaļa			
109	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacijā "Rudbārži"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tiklu īpašnieka finansējums	0.23	2020-2021							0.23			
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:												TNr.1 nomaļa			
110	110kV transformatora TNr.2 nomaļa apakšstacijā "Rudbārži"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tiklu īpašnieka finansējums	0.23	2020-2021							0.23			
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:												TNr.2 nomaļa			
111	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacijā "Mīlgrāvis"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tiklu īpašnieka finansējums	0.33	2020-2021							0.33			
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:												TNr.1 nomaļa			
112	110kV transformatora TNr.2 nomaļa apakšstacijā "Miezīte"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tiklu īpašnieka finansējums	0.35	2020-2021					0.02	0.33				
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:											Tehniskā projekta izstrādāšana	TNr.2 nomaļa			
113	110kV transformatora TNr.2 nomaļa apakšstacijā "Andrejsala"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tiklu īpašnieka finansējums	0.75	2020-2021					0.02	0.73				
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:											Tehniskā projekta izstrādāšana	TNr.2 nomaļa			
114	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacijā "Krustpils"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tiklu īpašnieka finansējums	0.23	2020-2021							0.23			
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:												TNr.1 nomaļa			
115	110kV transformatora TNr.2 nomaļa apakšstacijā "Krustpils"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tiklu īpašnieka finansējums	0.23	2020-2021							0.23			
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:												TNr.2 nomaļa			
116	110kV transformatora TNr.3 nomaļa apakšstacijā "Mīlgrāvis"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tiklu īpašnieka finansējums	0.33	2021-2022								0.33		
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:													TNr.3 nomaļa		
117	110kV transformatora TNr.2 nomaļa apakšstacijā "Bauska"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tiklu īpašnieka finansējums	0.35	2021-2022							0.02	0.33		
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:												Tehniskā projekta izstrādāšana	TNr.2 nomaļa		

Nr.p.k.	Projekts un tajā ietilpstošie objekti	Ieguvumi no projekta īstenošanas	Kopīgiem projektiem norāda projekta finansēšanā iesaistītās citas juridiskās personas un to procentuālo daļu finanšu ieguldījumā	Finanšu ieguldījuma avots	Kopā finanšu ieguldījumi (milj. Ls)	Projekta kopējais īstenošanas laiks (no_ līdz_)	Finanšu ieguldījumu sadalījums un darbu izpildes grafiks katrā no nākamajiem 10 gadiem									
							2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
118	110kV transformatora TNr.2 nomaļa apakšstacijā "Dundaga"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.25	2021-2022							0.02	0.23		
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:												Tehniskā projekta izstrādāšana	TNr.2 nomaļa		
119	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacijā "Ugāle"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.25	2021-2022							0.02	0.23		
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:												Tehniskā projekta izstrādāšana	TNr.1 nomaļa		
120	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacijā "Lizums"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.25	2021-2022							0.02	0.23		
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:												Tehniskā projekta izstrādāšana	TNr.1 nomaļa		
121	110kV transformatora TNr.2 nomaļa apakšstacijā "Latgale"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.35	2021-2022							0.02	0.33		
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:												Tehniskā projekta izstrādāšana	TNr.2 nomaļa		
122	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacijā "Alūksne"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.25	2021-2022							0.02	0.23		
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:												Tehniskā projekta izstrādāšana	TNr.1 nomaļa		
123	110kV transformatora TNr.2 nomaļa apakšstacijā "Gajok"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.35	2021-2022							0.02	0.33		
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:												Tehniskā projekta izstrādāšana	TNr.2 nomaļa		
124	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacijā "Līvāni"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.33	2021-2022								0.33		
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:													TNr.1 nomaļa		
125	110kV transformatora TNr.2 nomaļa apakšstacijā "Līvāni"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.33	2021-2022								0.33		
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:													TNr.2 nomaļa		
126	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacijā "Lode"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.23	2022-2023									0.23	
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:														TNr.1 nomaļa	
127	110kV transformatora TNr.11 nomaļa apakšstacijā "Ķeguma HES-2"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.23	2022-2023									0.23	
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:														TNr.11 nomaļa	
128	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacijā "Garkalne"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.23	2022-2023									0.23	
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:														TNr.1 nomaļa	
129	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacijā "Lauma"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.35	2022-2023								0.02	0.33	
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:													Tehniskā projekta izstrādāšana	TNr.1 nomaļa	
130	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacijā "Ropaži"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.35	2022-2023								0.02	0.33	
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:													Tehniskā projekta izstrādāšana	TNr.1 nomaļa	
131	110kV transformatora TNr.2 nomaļa apakšstacijā "Ropaži"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.35	2022-2023								0.02	0.33	
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:													Tehniskā projekta izstrādāšana	TNr.2 nomaļa	
132	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacijā "Bīrži"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.25	2022-2023								0.02	0.23	
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:													Tehniskā projekta izstrādāšana	TNr.1 nomaļa	
133	110kV transformatora TNr.2 nomaļa apakšstacijā "Dobele"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.35	2022-2023								0.02	0.33	
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:													Tehniskā projekta izstrādāšana	TNr.2 nomaļa	
134	110kV transformatora TNr.2 nomaļa apakšstacijā "Ludza"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.25	2022-2023								0.02	0.23	
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:													Tehniskā projekta izstrādāšana	TNr.2 nomaļa	
135	110kV transformatora TNr.2 nomaļa apakšstacijā "Lode"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.23	2022-2023									0.23	
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:														TNr.2 nomaļa	
136	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacijā "Ezerkrasts"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.33	2023-2024										
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:															
137	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacijā "DaugavpilsA"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.33	2023-2024										
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:															
138	110kV transformatora TNr.2 nomaļa apakšstacijā "Salaspils"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.33	2023-2024										
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:															
139	110kV transformatora TNr.2 nomaļa apakšstacijā "Ezerkrasts"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.33	2023-2024										
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:															

Nr.p.k.	Projekts un tajā ietilpstošie objekti	Ieguvumi no projekta īstenošanas	Kopīgiem projektiem norāda projekta finansēšanā iesaistītās citas juridiskās personas un to procentuālo daļu finanšu ieguldījumā	Finanšu ieguldījuma avots	Kopā finanšu ieguldījumi (milj. Ls)	Projekta kopējais īstenošanas laiks (no_ līdz_)	Finanšu ieguldījumu sadalījums un darbu izpildes grafiks katrā no nākamajiem 10 gadiem										
							2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:																
140	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacijā "Sigulda"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.23	2023-2024											
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:																
141	110kV transformatora TNr.2 nomaļa apakšstacijā "DaugavpilsA"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.33	2023-2024											
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:																
142	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacijā "Andrejsala"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.75	2023-2024										0.02	
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:															Tehniskā projekta izstrādāšana	
143	110kV transformatora TNr.2 nomaļa apakšstacijā "Grīziņkalns"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.75	2023-2024										0.02	
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:															Tehniskā projekta izstrādāšana	
144	110kV transformatora TNr.2 nomaļa apakšstacijā "Rūjiena"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.25	2023-2024										0.02	
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:															Tehniskā projekta izstrādāšana	
145	110kV transformatora TNr.2 nomaļa apakšstacijā "Talsi"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.35	2023-2024										0.02	
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:															Tehniskā projekta izstrādāšana	
Transformatori kopā							1.13	3.00	1.94	2.83	3.02	3.14	2.68	3.44	3.02	2.78	
146	110kV elektropārvades kabeļu līnijas LNr.212 "Andrejsala - Vairogs" caurlaides spēju palielināšana	Rīgas pilsētas elektroapgādes drošuma palielināšana avāriju un remontu gadījumos	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	2.20	2021-2022								0.20	2.00		
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:													Tehniskā projekta izstrādāšana	110 kV kabeļu līnijas nomaļa (4,9 km)		
147	110kV elektropārvades kabeļu līnijas LNr.203 "Andrejsala - Hanza" caurlaides spēju palielināšana	Rīgas pilsētas elektroapgādes drošuma palielināšana avāriju un remontu gadījumos	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	2.00	2015-2016		0.19	1.81								
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:							Tehniskā projekta izstrādāšana	110 kV kabeļu līnijas nomaļa (1.7 km)								
148	110kV elektropārvades kabeļu līnijas LNr.210 "Torņakalns - Centrālā" caurlaides spēju palielināšana	Rīgas pilsētas elektroapgādes drošuma palielināšana avāriju un remontu gadījumos	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	1.60	2018-2019					0.20	1.40					
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:										Tehniskā projekta izstrādāšana	110 kV kabeļu līnijas nomaļa (2.8 km, ieskaitot Daugavas šķersojumu)					
110kV kabeļu līnijas kopā:							0.00	0.19	1.81	0.00	0.20	1.40	0.00	0.20	2.00	0.00	
149	110kV apakšstaciju daļējas rekonstrukcijas, kas saistītas ar vidējā sprieguma sadales ietaišu rekonstrukciju	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	7.49	2014-2023	0.59	0.96	0.98	1.00	0.73	1.00	0.58	0.50	0.65	0.50	
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:						Transformatoru pievienojumu RAA ierīžu rekonstrukcija, transformatoru koppu tiltu rekonstrukcija, komercuzskaites pārbūve, dispečervadības sistēmu rekonstrukcija u.tml.	Transformatoru pievienojumu RAA ierīžu rekonstrukcija, transformatoru koppu tiltu rekonstrukcija, komercuzskaites pārbūve, dispečervadības sistēmu rekonstrukcija u.tml.	Transformatoru pievienojumu RAA ierīžu rekonstrukcija, transformatoru koppu tiltu rekonstrukcija, komercuzskaites pārbūve, dispečervadības sistēmu rekonstrukcija u.tml.	Transformatoru pievienojumu RAA ierīžu rekonstrukcija, transformatoru koppu tiltu rekonstrukcija, komercuzskaites pārbūve, dispečervadības sistēmu rekonstrukcija u.tml.	Transformatoru pievienojumu RAA ierīžu rekonstrukcija, transformatoru koppu tiltu rekonstrukcija, komercuzskaites pārbūve, dispečervadības sistēmu rekonstrukcija u.tml.	Transformatoru pievienojumu RAA ierīžu rekonstrukcija, transformatoru koppu tiltu rekonstrukcija, komercuzskaites pārbūve, dispečervadības sistēmu rekonstrukcija u.tml.	Transformatoru pievienojumu RAA ierīžu rekonstrukcija, transformatoru koppu tiltu rekonstrukcija, komercuzskaites pārbūve, dispečervadības sistēmu rekonstrukcija u.tml.	Transformatoru pievienojumu RAA ierīžu rekonstrukcija, transformatoru koppu tiltu rekonstrukcija, komercuzskaites pārbūve, dispečervadības sistēmu rekonstrukcija u.tml.	Transformatoru pievienojumu RAA ierīžu rekonstrukcija, transformatoru koppu tiltu rekonstrukcija, komercuzskaites pārbūve, dispečervadības sistēmu rekonstrukcija u.tml.	Transformatoru pievienojumu RAA ierīžu rekonstrukcija, transformatoru koppu tiltu rekonstrukcija, komercuzskaites pārbūve, dispečervadības sistēmu rekonstrukcija u.tml.	
150	Lietotāja atļautās slodzes palielināšana	Lietotāja atļautās slodzes palielināšana	Proporcionāli atļautajai slodzei	Tīklu īpašnieka finansējums	7.39	2014-2023	2.61	1.80	0.16	0.51	0.92	0.72	0.67	0.00	0.00	0.00	
							Pieslēguma maksa	4.92	1.70	0.17	0.22	0.18	0.33	0.50	0.00	0.00	0.00
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:						Apakšstacijās uzstādīto transformatoru nomaļa un ar šādām darbībām saistītās rekonstrukcijas	Apakšstacijās uzstādīto transformatoru nomaļa un ar šādām darbībām saistītās rekonstrukcijas	Apakšstacijās uzstādīto transformatoru nomaļa un ar šādām darbībām saistītās rekonstrukcijas	Apakšstacijās uzstādīto transformatoru nomaļa un ar šādām darbībām saistītās rekonstrukcijas	Apakšstacijās uzstādīto transformatoru nomaļa un ar šādām darbībām saistītās rekonstrukcijas	Apakšstacijās uzstādīto transformatoru nomaļa un ar šādām darbībām saistītās rekonstrukcijas	Apakšstacijās uzstādīto transformatoru nomaļa un ar šādām darbībām saistītās rekonstrukcijas	Apakšstacijās uzstādīto transformatoru nomaļa un ar šādām darbībām saistītās rekonstrukcijas	Apakšstacijās uzstādīto transformatoru nomaļa un ar šādām darbībām saistītās rekonstrukcijas	Apakšstacijās uzstādīto transformatoru nomaļa un ar šādām darbībām saistītās rekonstrukcijas	
151	330kV elektropārvdes līniju rekonstrukcija	Pārvades sistēmas darb spēju uzturēšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	19.45	2014-2023	0.5	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.55	
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:						Balstu, vadu, armatūras u.c. nomaļa, ekrāntroses nomaļa u.c.	Balstu, vadu, armatūras u.c. nomaļa, ekrāntroses nomaļa u.c.	Balstu, vadu, armatūras u.c. nomaļa, ekrāntroses nomaļa u.c.	Balstu, vadu, armatūras u.c. nomaļa, ekrāntroses nomaļa u.c.	Balstu, vadu, armatūras u.c. nomaļa, ekrāntroses nomaļa u.c.	Balstu, vadu, armatūras u.c. nomaļa, ekrāntroses nomaļa u.c.	Balstu, vadu, armatūras u.c. nomaļa, ekrāntroses nomaļa u.c.	Balstu, vadu, armatūras u.c. nomaļa, ekrāntroses nomaļa u.c.	Balstu, vadu, armatūras u.c. nomaļa, ekrāntroses nomaļa u.c.	Balstu, vadu, armatūras u.c. nomaļa, ekrāntroses nomaļa u.c.	
149	110kV elektropārvdes līniju rekonstrukcija	Pārvades sistēmas darb spēju uzturēšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	14.70	2014-2023	1.00	1.10	1.10	1.10	1.10	1.50	1.50	1.50	2.40	2.40	
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:						Balstu, vadu, armatūras u.c. nomaļa, ekrāntroses nomaļa u.c.	Balstu, vadu, armatūras u.c. nomaļa, ekrāntroses nomaļa u.c.	Balstu, vadu, armatūras u.c. nomaļa, ekrāntroses nomaļa u.c.	Balstu, vadu, armatūras u.c. nomaļa, ekrāntroses nomaļa u.c.	Balstu, vadu, armatūras u.c. nomaļa, ekrāntroses nomaļa u.c.	Balstu, vadu, armatūras u.c. nomaļa, ekrāntroses nomaļa u.c.	Balstu, vadu, armatūras u.c. nomaļa, ekrāntroses nomaļa u.c.	Balstu, vadu, armatūras u.c. nomaļa, ekrāntroses nomaļa u.c.	Balstu, vadu, armatūras u.c. nomaļa, ekrāntroses nomaļa u.c.	Balstu, vadu, armatūras u.c. nomaļa, ekrāntroses nomaļa u.c.	
152	DVS kontrolpunktu iekārtu modernizācija	Pārvades sistēmas darb spēju uzturēšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.74	2014-2016	0.21	0.23	0.30								
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:						DVS kontrolpunktu iekārtu modernizācija	DVS kontrolpunktu iekārtu modernizācija	DVS kontrolpunktu iekārtu modernizācija								
	Ražošanas ēkas un būves	Pārvades sistēmas darb spēju uzturēšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	3.03	2014-2023	1.68	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	

Nr.p.k.	Projekts un tajā ietilpstošie objekti	Ieguvumi no projekta īstenošanas	Kopīgiem projektiem norāda projekta finansēšanā iesaistītās citas juridiskās personas un to procentuālo daļību finanšu ieguldījumā	Finanšu ieguldījuma avots	Kopā finanšu ieguldījumi (milj. Ls)	Projekta kopējais īstenošanas laiks (no_ līdz_)	Finanšu ieguldījumu sadalījums un darbu izpildes grafiks katrā no nākamajiem 10 gadiem									
							2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
153	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:						Ražošanas ēku un būvju jumta segumu atjaunošana, logu un durvju nomaļa, ēku siltināšana energoefektivitātes paaugstināšanai, apakšstaciju žogu nomaļa.	Ražošanas ēku un būvju jumta segumu atjaunošana, logu un durvju nomaļa, ēku siltināšana energoefektivitātes paaugstināšanai, apakšstaciju žogu nomaļa.	Ražošanas ēku un būvju jumta segumu atjaunošana, logu un durvju nomaļa, ēku siltināšana energoefektivitātes paaugstināšanai, apakšstaciju žogu nomaļa.	Ražošanas ēku un būvju jumta segumu atjaunošana, logu un durvju nomaļa, ēku siltināšana energoefektivitātes paaugstināšanai, apakšstaciju žogu nomaļa.	Ražošanas ēku un būvju jumta segumu atjaunošana, logu un durvju nomaļa, ēku siltināšana energoefektivitātes paaugstināšanai, apakšstaciju žogu nomaļa.	Ražošanas ēku un būvju jumta segumu atjaunošana, logu un durvju nomaļa, ēku siltināšana energoefektivitātes paaugstināšanai, apakšstaciju žogu nomaļa.	Ražošanas ēku un būvju jumta segumu atjaunošana, logu un durvju nomaļa, ēku siltināšana energoefektivitātes paaugstināšanai, apakšstaciju žogu nomaļa.	Ražošanas ēku un būvju jumta segumu atjaunošana, logu un durvju nomaļa, ēku siltināšana energoefektivitātes paaugstināšanai, apakšstaciju žogu nomaļa.	Ražošanas ēku un būvju jumta segumu atjaunošana, logu un durvju nomaļa, ēku siltināšana energoefektivitātes paaugstināšanai, apakšstaciju žogu nomaļa.	
154	Elektroiekārtu nomaļa, atsevišķu iekārtu uzstādīšana apakšstacijās	Pārvaldes sistēmas darbību uzturēšana	nav	Tiklu īpašnieka finansējums	4.50	2014-2023	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:						Nokalpojušo elektroiekārtu atjaunošanas remonts, nomaļa, apsardzes un uguns aizsardzības sistēmu modernizācija u.c.	Nokalpojušo elektroiekārtu atjaunošanas remonts, nomaļa, apsardzes un uguns aizsardzības sistēmu modernizācija u.c.	Nokalpojušo elektroiekārtu atjaunošanas remonts, nomaļa, apsardzes un uguns aizsardzības sistēmu modernizācija u.c.	Nokalpojušo elektroiekārtu atjaunošanas remonts, nomaļa, apsardzes un uguns aizsardzības sistēmu modernizācija u.c.	Nokalpojušo elektroiekārtu atjaunošanas remonts, nomaļa, apsardzes un uguns aizsardzības sistēmu modernizācija u.c.	Nokalpojušo elektroiekārtu atjaunošanas remonts, nomaļa, apsardzes un uguns aizsardzības sistēmu modernizācija u.c.	Nokalpojušo elektroiekārtu atjaunošanas remonts, nomaļa, apsardzes un uguns aizsardzības sistēmu modernizācija u.c.	Nokalpojušo elektroiekārtu atjaunošanas remonts, nomaļa, apsardzes un uguns aizsardzības sistēmu modernizācija u.c.	Nokalpojušo elektroiekārtu atjaunošanas remonts, nomaļa, apsardzes un uguns aizsardzības sistēmu modernizācija u.c.	
155	330kV EPL Pļaviņu HES - Alzraukle pārbūve	Elektrostacijas pieslēguma rekonstrukcija	nav	Pieslēguma maksa 100%	1.50	2012-2013	0.12									
							TN3, TN4 un TNS pievienojumu izbūve									
				Kopā 10 gadu poz. 1. un 2	165.78	Kopā poz. 1, 2	5.30	9.90	24.13	34.67	40.38	24.70	26.70	0.00	0.00	0.00
				Kopā 10 gadu poz.3-155 (bez PM)	181.08	Kopā poz. 3-152 (bez PM)	17.49	15.95	16.37	16.57	15.87	18.96	19.36	20.10	20.28	20.13
				Pieslēguma maksa kopā 10 gadu	5.04	Pieslēguma maksa kopā poz.	1.94	1.70	0.17	0.22	0.18	0.33	0.50	0.00	0.00	0.00
				Pavisam kopā 10 gadu:	351.90	Pavisam kopā:	24.73	27.56	40.67	51.46	56.43	43.99	46.56	20.10	20.28	20.13

Piezīmes:
1. Plānā tiek norādīti tikai tie pieslēguma maksas objekti (t.i., objekti, kuru ierīkošanu saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteikumiem finansē pieslēguma pieprasītājs), par kuru ierīkošanu starp sistēmas operatoru un sistēmas lietotāju/ražotāju ir noslēgts pieslēguma līgums. Kopējās izmaksas šo objektu izmaksas netiek atspoguļotas, izņemot gadījumus, kad projekta realizācija paredz arī sistēmas operatora ieguldījumus (41.pozīcija).

Persona, kas tiesīga pārstāvēt pārvaldes sistēmas operatoru:

Valdes loceklis Arnis Staltmanis

K.Kruetkalns
67728141